

Baustelle Stauffacherstrasse, Abschnitt Anker- bis Langstrasse

- Generell gilt werktags, Arbeitszeit von 07:00 - 18:00 Uhr, Mittagspause 12:00 - 13:00 Uhr
- Grundsätzlich kann jederzeit im ganzen Projektperimeter Baustellenverkehrslärm entstehen
- Gewisse Bauarbeiten sind witterungsabhängig und können auf die folgenden Tage verschoben werden

Geplante Nacht-/Feiertag- und Wochenendarbeiten

26.04.2024

Nummer	Datum		Arbeitszeiten	Baubereich	Arbeiten	Unternehmung
	von	auf				
19	Mo. 22.07.2024	Di. 23.07.2024	jeweils 21:00 - 05:30	Stauffacherstrasse, Kern- bis Ankerstrasse	Schächte spülen	VBZ
18	So. 21.07.2024	Mo. 22.07.2024	jeweils 21:00 - 05:30	Stauffacherstrasse, Kern- bis Ankerstrasse	Null Messung	VBZ
17	So. 21.07.2024	Mo. 22.07.2024	jeweils 21:00 - 05:30	Stauffacherstrasse, Kern- bis Ankerstrasse	Profilschliff	VBZ
16	Do. 18.07.2024	Fr. 19.07.2024	jeweils 21:00 - 05:30	Stauffacherstrasse, Kern- bis Ankerstrasse	Oberbeton einbringen	VBZ
15	Mi. 17.07.2024	Do. 18.07.2024	jeweils 21:00 - 05:30	Stauffacherstrasse, Kern- bis Ankerstrasse	Unterguss einbringen	VBZ
14	Mo. 15.07.2024	Di. 16.07.2024	jeweils 21:00 - 05:30	Stauffacherstrasse, Kern- bis Ankerstrasse	Schweissen	VBZ
13	So. 14.07.2024	Mo. 15.07.2024	jeweils 21:00 - 05:30	Stauffacherstrasse, Kern- bis Ankerstrasse	Temperaturstoss auswechseln	VBZ
12	Do. 11.07.2024	Fr. 12.07.2024	jeweils 21:00 - 05:30	Stauffacherstrasse, Kern- bis Ankerstrasse	Oberbeton einbringen	VBZ
11	Mi. 10.07.2024	Do. 11.07.2024	jeweils 21:00 - 05:30	Stauffacherstrasse, Kern- bis Ankerstrasse	Oberbeton einbringen	VBZ
10	Di. 08.07.2024	Mi. 09.07.2024	jeweils 21:00 - 05:30	Stauffacherstrasse, Kern- bis Ankerstrasse	Unterguss einbringen	VBZ
9	Do. 04.07.2024	Fr. 05.07.2024	jeweils 21:00 - 05:30	Stauffacherstrasse, Kern- bis Ankerstrasse	Belag einbauen/Überfahrt umlegen	VBZ
8	Mi.03.07.2024	Do. 04.07.2024	jeweils 21:00 - 05:30	Stauffacherstrasse, Kern- bis Ankerstrasse	Belag einbauen/Überfahrt umlegen	VBZ
7	Mo. 01.07.2024	Di. 02.07.2024	jeweils 21:00 - 05:30	Stauffacherstrasse, Kern- bis Ankerstrasse	Oberbeton einbringen	VBZ
6	So. 30.06.2024	Mo. 01.07.2024	jeweils 21:00 - 05:30	Stauffacherstrasse, Kern- bis Ankerstrasse	Oberbeton einbringen	VBZ
5	Do. 26.06.2024	Fr. 27.06.2024	jeweils 21:00 - 05:30	Stauffacherstrasse, Kern- bis Ankerstrasse	Unterguss einbringen	VBZ
4	Mo. 24.06.2024	Di. 25.06.2024	jeweils 21:00 - 05:30	Stauffacherstrasse, Kern- bis Ankerstrasse	Schweissen	VBZ
3	Sa. 22.06.2024	Mo. 24.06.2024	01:00 - 05:30 durchgeführt	Stauffacherstrasse, Kern- bis Ankerstrasse	Gleisabbruch	VBZ
2	Mi. 05.06.2024	Do. 06.06.2024	jeweils 21:00 - 05:30	Stauffacherstrasse, Kern- bis Ankerstrasse	Beläge schneiden	VBZ
1	Di. 04.06.2024	Mi. 05.06.2024	jeweils 21:00 - 05:30	Stauffacherstrasse, Kern- bis Ankerstrasse	Beläge schneiden	VBZ

Mo. 01.01.2022	geplante Arbeiten
Di. 02.02.2022	erledigte Arbeiten
Mi. 03.03.2022	entfallene Arbeiten (z.B. infolge Witterung, etc.) jüngstes Datum immer zu oberst