



Checkliste für Fernwärme Kompakt - Anschlussanlage ≤ 0.080 MW vor Inbetriebnahme

Objekt:

Materialspezifikation gemäss Techn. Bedingungen Kompaktwärmeübergabestation von ERZ Fernwärme (Technische Bedingungen vorhanden und geprüft)

Material: Stahlqualitäten (Rohre, Bogen etc.) Schrauben, Muttern, Dichtungen, Armaturen etc. Ja Nein

Wärmeübergabestation-Kompaktanlagen ≤ 80 kW, Druckprobeprotokoll beim zuständigen Projektleiter von ERZ Fernwärme (Wasserdruckprobe 32.5 bar)

Ja Nein

Elektroanschlüsse gemäss Vorgaben ERZ Fernwärme vorhanden und montierte Steckdose von ERZ Fernwärme angeschlossen (Wärmezählung)

230 V-Anschluss (Kabel TT 3x1.5 mm²) auf Steckdose nach NIV installiert und überwacht,
elektrische Prüfung durchgeführt (Erstprüfung). Separate Vorsicherung
(LS und separater FI oder FI/LS), in Sicherungsverteiler eingebaut mit Plombier Haube
von Hager U841 oder gleichwertigem anderen Produkt, beschriftet mit:
„Wärmemessung ERZ Fernwärme“ vorhanden?

Ja Nein

Auslegung Datenblatt des Wärmetauschers dem Projektleiter ERZ Fernwärme zugestellt (min. 7 Tage IBS)

Ja Nein

Sekundärkreislauf betriebsbereit, gefüllt

Ja Nein

Kontakte

Unternehmer Heizungsinstallationen

Firma / Name / Vorname

Strasse / Nr. / Postfach / PLZ / Ort

Kontaktperson / Telefon (DW) / Fax

Email-Adresse / Natel

Unternehmer Elektroinstallation

Firma / Name / Vorname

Strasse / Nr. / Postfach / PLZ / Ort

Kontaktperson / Telefon (DW) / Fax

Email-Adresse / Natel

Bemerkungen:



Checkliste für Fernwärme Kompakt - Anschlussanlage ≤ 0.080 MW vor Inbetriebnahme

Gewünschter **Vorabnahmetermin**:

Datum: **Zeit:**

Gewünschter **Inbetriebnahmetermin**:

Datum: **Zeit:**



Reservationstermine

für Inbetriebnahmen sind 7 Tage vor Wärmelieferung unter folgender E-Mail Adresse anzumelden:

Reservation-fw-ibs@zuerich.ch

- 1) Die vollständig ausgefüllte Checkliste und das Umformerdatenblatt ist dem Reservationstermin beizulegen
- 2) Ohne Checkliste und Umformerdatenblatt erfolgt keine IBS
- 3) Die Reservation gilt erst nach Rückbestätigung durch ERZ Fernwärme. Bei Beanstandungen kann sich der IBS-Termin verzögern. (IBS = Inbetriebsetzung)