

Baustelle Badenerstrasse, Abschnitt Albisriederplatz bis Sihlfeldstrasse

- Generell gilt werktags, Arbeitszeit von 07:00 - 18:00 Uhr, Mittagspause 12:00 - 13:00 Uhr
- Grundsätzlich kann jederzeit im ganzen Projektperimeter Baustellenverkehrslärm entstehen
- Gewisse Bauarbeiten sind witterungsabhängig und können auf die folgenden Tage verschoben werden

Geplante Nacht-/Feiertag- und Wochenendarbeiten

13.05.2024

Nummer	Datum		Arbeitszeiten	Baubereich	Arbeiten	Unternehmung
	von	auf				
23	Donnerstag, 20. Juni 2024	Freitag, 21. Juni 2024	21h00 - 06h00	Badenerstr. Bereich Albisriederplatz - Zypressenstr.	Gleisbau / Betonlage	VBZ / Meier+Jäggi
22	Mittwoch, 19. Juni 2024	Donnerstag, 20. Juni 2024	21h00 - 06h00	Badenerstr. Bereich Albisriederplatz - Zypressenstr.	Gleisbau / Betonlage	VBZ / Meier+Jäggi
21	Montag, 17. Juni 2024	Dienstag, 18. Juni 2024	21h00 - 06h00	Badenerstr. Bereich Albisriederplatz - Zypressenstr.	Gleisbau	VBZ / Meier+Jäggi
20	Sonntag, 16. Juni 2024	Montag, 17. Juni 2024	21h00 - 06h00	Badenerstr. Bereich Albisriederplatz - Zypressenstr.	Gleisbau	VBZ / Meier+Jäggi
19	Donnerstag, 13. Juni 2024	Freitag, 14. Juni 2024	21h00 - 06h00	Badenerstr. Bereich Albisriederplatz - Zypressenstr.	Gleisbau	VBZ / Meier+Jäggi
18	Mittwoch, 12. Juni 2024	Donnerstag, 13. Juni 2024	21h00 - 06h00	Badenerstr. Bereich Albisriederplatz - Zypressenstr.	Gleisbau	VBZ / Meier+Jäggi
17	Montag, 10. Juni 2024	Dienstag, 11. Juni 2024	21h00 - 06h00	Badenerstr. Bereich Albisriederplatz - Zypressenstr.	Gleisbau / Betonlage	VBZ / Meier+Jäggi
16	Sonntag, 9. Juni 2024	Montag, 10. Juni 2024	21h00 - 06h00	Badenerstr. Bereich Albisriederplatz - Zypressenstr.	Gleisbau / Betonlage	VBZ / Meier+Jäggi
15	Donnerstag, 6. Juni 2024	Freitag, 7. Juni 2024	21h00 - 06h00	Badenerstr. Bereich Albisriederplatz - Zypressenstr.	Gleisbau / Betonlage	VBZ / Meier+Jäggi
14	Mittwoch, 5. Juni 2024	Donnerstag, 6. Juni 2024	21h00 - 06h00	Badenerstr. Bereich Albisriederplatz - Zypressenstr.	Gleisbau / Betonlage	VBZ / Meier+Jäggi
13	Montag, 3. Juni 2024	Dienstag, 4. Juni 2024	21h00 - 06h00	Badenerstr. Bereich Albisriederplatz - Zypressenstr.	Gleisbau	VBZ / Meier+Jäggi
12	Sonntag, 2. Juni 2024	Montag, 3. Juni 2024	21h00 - 06h00	Badenerstr. Bereich Albisriederplatz - Zypressenstr.	Gleisbau	VBZ / Meier+Jäggi
11	Donnerstag, 30. Mai 2024	Freitag, 31. Mai 2024	21h00 - 06h00	Badenerstr. Bereich Albisriederplatz - Zypressenstr.	Gleisbau	VBZ / Meier+Jäggi
10	Mittwoch, 29. Mai 2024	Donnerstag, 30. Mai 2024	21h00 - 06h00	Badenerstr. Bereich Albisriederplatz - Zypressenstr.	Gleisbau	VBZ / Meier+Jäggi
9	Montag, 27. Mai 2024	Dienstag, 28. Mai 2024	21h00 - 06h00	Badenerstr. Bereich Albisriederplatz - Zypressenstr.	Gleisbau	VBZ / Meier+Jäggi
8	Samstag, 25. Mai 2024 01h30	Montag, 27. Mai 2024 05h30	Durchgehend	Badenerstr. Bereich Albisriederplatz - Zypressenstr.	Gleisabbruchwochenende	VBZ / KIBAG / Meier+Jäggi
7	Donnerstag, 23. Mai 2024	Freitag, 24. Mai 2024	21h00 - 06h00	Badenerstr. Bereich Albisriederplatz - Zypressenstr.	Vorbereitung Gleisabbruch	VBZ / Meier+Jäggi
6	Dienstag, 21. Mai 2024	Mittwoch, 22. Mai 2024	21h00 - 06h00	Badenerstr. Bereich Albisriederplatz - Zypressenstr.	Vorbereitung Gleisabbruch	VBZ / Meier+Jäggi
5	Montag, 20. Mai 2024	Dienstag, 21. Mai 2024	00h00 - 06h00	Badenerstr. Bereich Albisriederplatz - Zypressenstr.	Vorbereitung Gleisabbruch	VBZ / Meier+Jäggi
4	Freitag, 10. Mai 2024	Samstag, 11. Mai 2024	21:00 - 06h00	Badenerstr. Bereich Albisriederplatz - Zypressenstr.	Werkleitungssondagen	VBZ / Meier+Jäggi
3	Donnerstag, 9. Mai 2024	Freitag, 10. Mai 2024	21h00 - 06h00	Badenerstr. Bereich Albisriederplatz - Zypressenstr.	Werkleitungssondagen	VBZ / Meier+Jäggi
2	Dienstag, 7. Mai 2024	Mittwoch, 8. Mai 2024	21h00 - 06h00	Badenerstr. Bereich Albisriederplatz - Zypressenstr.	Belagsschnitt / Werkleitungssondagen	VBZ / Meier+Jäggi
1	Montag, 6. Mai 2024	Dienstag, 7. Mai 2024	21h00 - 06h00	Badenerstr. Bereich Albisriederplatz - Zypressenstr.	Belagsschnitt / Werkleitungssondagen	VBZ / Meier+Jäggi

Mo. 01.01.2022	geplante Arbeiten
Di. 02.02.2022	erledigte Arbeiten
Mi. 03.03.2022	entfallene Arbeiten (z.B. infolge Witterung, etc.) jüngstes Datum immer zu oberst